

Nazwa etapu	Okres realizacji		Terminowość realizacji
	od	do	opóźnienie w terminie nie podjęto działań
Budowa linii kablowej 11kV	30.05.2011	30.06.2011	●
Wykonanie dwóch stanowisk słupowych i przejście naciągów linii napowietrznej	23.06.2011	03.07.2011.	●
Montaż osprzętu kablowego na słupach kablowych	30.06.2011	17.07.2011	●
Demontaż istniejącego odcinka linii napowietrznej WN	14.07.2011	24.07.2011	●
Obsługa geodezyjna	30.05.2011	02.06.2011	●
Obsługa geodezyjna	21.07.2011	24.07.2011	●